



maître d'ouvrage :

RATP

maître d'œuvre :

RATP

exécution :

DUMANOIS - LASSARAT - COMI SERVICES

délai :

Juin 2014 - Septembre 2014

coût :

581 000 €



description des travaux :

- Montage et démontage des échafaudages de verrière avec confinement et mise en place d'un parapluie
- Remplacement à l'identique de Tés peints en atelier dans percements existants de la charpente
- Fourniture et pose de vitrages armés
- Remplacement de poutres métalliques
- Réparation d'éléments structurels de charpente
- Remplacement des tôles de soubassement
- Remplacement de la couverture zinc et chéneaux zinc
- Curage des descentes d'eaux pluviales en fonte
- Remplacement de briquettes et de bandes porte solin
- Traitement anticorrosion de toute la structure métallique
- Remplacement de carrelages et lessivage des piédroits carrelés
- Ouverture de baies provisoires dans les murs de station