



maître d'ouvrage :

RATP

maître d'œuvre :

RATP

exécution:

DUMANOIS - LASSARAT

délai :

5 semaines + 1 semaine de travaux de réserve

coût :

105 000€

description des travaux :

- Travaux de dépose/repose et nettoyage des vitrages et leurs supports
- Remplacement des couvre-joints, joints et de certains vitrages en verre armé
- Travaux de réparations d'éléments métalliques
- Travaux de remplacement de rivets à chaud par des boulons HRC
- Nettoyage et réparation du chéneau zinc
- Curage des descentes d'eau pluviale
- Nettoyage de la couverture zinc et remplacement de certains éléments
- Travaux sous consignation caténaire, en nuit courte

